

社会資本総合整備計画

事後評価書

計画の名称	江北町における下水道未普及区域の整備及び公共用水域の水質保全														
計画の期間	平成31年度～令和05年度（5年間）										重点配分対象の該当				
交付対象	江北町														
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な生活を創造する。														
全体事業費（百万円）		合計（A＋B＋C＋D）		78	A	78	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（H31当初）	（H33末）	（H35末）
1	下水道管渠施設の整備率を94.4％（H31）から95.6％（H35）に増加させる。			
	下水道管渠施設の整備率（％）	94%	95%	96%
	整備完了済面積（ha）／下水道整備を必要とする事業計画区域面積（ha）×100			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	江北町	直接	江北町	管渠（ 污水）	新設	佐留志地区污水管渠整備 （未普及対策）	A = 4.9ha	江北町	■	■	■	■	■	73		-
	A07-002	下水道	一般	江北町	直接	江北町	管渠（ 污水）	新設	上惣地区污水管渠整備(未 普及対策)	舗装復旧 A=550㎡	江北町	■	■	■	■	■	5		-
											小計						78		

事後評価	
○ 事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
数値目標の達成状況や事業効果の発現状況を検証するとともに、その要因を分析した。	令和6年10月
	公表の方法 江北町のホームページで公表する。
○ 事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	公共下水道の整備を進めることにより、公共下水道区域の水質保全や環境衛生の向上を図ることができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○ 特記事項（今後の方針等）	
下水道整備率がほぼ100%であることから、今後は公共下水道区域内の接続率をさらに高めていくよう啓発活動を行う。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	96%	宅地開発が進んだことにより目標値を3%上回った。
	最 終 実績値	99%	